湖北広域行政事務センター　新斎場整備運営事業　5月度月間工程表

西松・オオサワ・大和特定建設工事共同企業体　湖北長浜出張所

2020年

4月											5月																													
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日

新斎場

仮設工事

クローラー②組立

③④工区地足場組

⑤⑥工区地足場組

杭工事

クローラー解体・搬出

杭打機解体・搬出

現場全休

全休

全休

全休

全休

土工事

①②工区

①埋戻し　スタイロ敷　②埋戻し　スタイロ敷

③④工区

掘削残土搬出　砕石床付　杭頭キャップ　ステコン　墨出し　ビットコン　ビットコン

⑤⑥工区

掘削残土搬出　砕石床付　杭頭キャップ　ステコン　墨出し

基礎躯体工事

①工区

配筋検査　配筋検査　①工区基礎コン

①基礎配筋　①基礎配筋　差筋　①スラブ配筋

基礎型枠　基礎型枠　脱枠　スラブ型枠

②工区

配筋検査　②工区基礎コン

②基礎配筋　②基礎配筋　差筋

基礎型枠　基礎型枠　脱枠　スラブ型枠

③工区

配筋検査　③工区基礎コン

③基礎配筋　③基礎配筋　差筋

基礎型枠　基礎型枠　脱枠

④工区

④基礎配筋　④基礎配筋

基礎型枠

⑤工区

⑤基礎配筋

⑥工区

⑥基礎配筋

搬入出

日付	搬入出
20	トレーラー 10tDT 10t
21	トレーラー 10t
22	10t
23	10t
24	10t
7	10t
8	10t
9	10t
11	10t ポンプ車 生コン車
12	4tユニック
13	4tユニック
14	4tユニック
15	4tユニック 10t
16	10t
18	10t ポンプ車 生コン車
19	4tユニック
20	4tユニック 10t ポンプ車 生コン車
21	4tユニック 10t
22	4tユニック 10t ポンプ車 生コン車
23	4tユニック
25	4tユニック 10t
26	4tユニック 10t
27	4tユニック 10t
28	4tユニック ポンプ車 生コン車
29	10t
30	10t

行事予定

日付	行事予定
22	総合定例
13	週間定例
20	週間定例
27	総合定例
28	災防協

備考